



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"



09 AGO. 2017

Lima,

OFICIO N° 5217 -2017-MINEDU/VMGI-PRONIED

Señor:


Mg. RICHARD HURTADO NUÑEZ

Gobernador

Gobierno Regional de Apurímac

Av. Pachacutec s/n Abancay - Apurímac.

Apurímac.



Asunto : Programación de atención de módulos prefabricados, mobiliario escolar y equipamiento 2017 para la Región Apurímac.

Referencia : Expediente N° 36104-2017

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la finalidad manifestarle que en virtud de mejorar la calidad de atención de la UGME-PRONIED y siendo la unidad responsable de la dotación de mobiliario y equipamiento remitimos para su conocimiento la programación de dotación de módulos prefabricados, mobiliario escolar y equipamiento para las instituciones educativas de la Región Apurímac. Asimismo se informa el estado situacional de atención por intervención de JEC, Fen-Costero, Plan Heladas 2017 y emergencias.

Al respecto con Informe N° 009-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGME-OMLZ, emitido por la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento del PRONIED, el cual se informa sobre la programación de atención 2017 para las instituciones educativas en su jurisdicción.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia  
Directora Ejecutiva  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa  
PRONIED



CC. Adjunta CD

EAV/ CFT/ omlz

**INFORME N° 009 - 2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGME-OMLZ**

A : **Arq. Claudia Flores Timoteo**  
Coordinadora de Equipo Prefabricados de la UGME

De : **Tec. Osmer Manuel Lopez Zumaeta**  
Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

Asunto : Estado Situacional de la atención con módulos prefabricados 2017 de la región Apurímac.

Fecha : Lima, 07 de agosto de 2017

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al asunto, para informar lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES:**

En el marco de atención con módulos prefabricados programados para el año 2017 se reporta el estado situacional de la región Apurímac.

**II. ANÁLISIS:**

En la ejecución de atención con módulos prefabricados programados para atender a la región Apurímac por intervención de JEC, Fen-Costero, Plan Heladas 2017 y Emergencias se reporta el estado situacional del avance de las instalaciones según el siguiente detalle:

1. Resumen de atención con módulos prefabricados programado por provincia de la región Apurímac

Cuadro N° 01: Resumen de módulos prefabricados por Provincia

REGIÓN / PROVINCIA	IIEE PROGRAMADAS CON MÓDULOS PREFABRICADOS	EN ARBITRAJE	EN TRANSPORTE E INSTALACIÓN	INSTALADO	Total general
APURIMAC	91	8	185	6	199
ABANCAY	15		28	1	29
ANDAHUAYLAS	26		64	3	67
ANTABAMBA	6		17		17
AYMARAES	7		19		19
CHINCHEROS	10		19		19
COTABAMBAS	18	8	19		27
GRAU	9		19	2	21
<b>Total general</b>	<b>91</b>	<b>8</b>	<b>185</b>	<b>6</b>	<b>199</b>
Fecha estimado de instalación		30/10/2017	19/08/2017 al 20/10/2017		

Nota: De los módulos en el estado de ARBITRAJE, a la fecha se encuentra en la etapa de conciliación entre la entidad y la empresa contratista, de esta manera se programa la ejecución de la instalación hasta el mes de octubre, dependiendo de los resultados de esta conciliación.

2. Resumen de atención con módulos prefabricados programado por Intervención de la región Apurímac





Cuadro N° 02: Resumen de módulos prefabricados por Intervención

REGIÓN / INTERVENCIÓN	IIEE PROGRAMADAS CON MÓDULOS PREFABRICADOS	EN ARBITRAJE	EN TRANSPORTE E INSTALACIÓN	INSTALADO	Total general
APURIMAC	91	8	185	6	199
EMERGENCIA - REGIONES	8	8			8
FEN - NIÑO COSTERO	30		62		62
JEC	47		118		118
PLAN HELADAS 2017	6		5	6	11
<b>Total general</b>	<b>91</b>	<b>8</b>	<b>185</b>	<b>6</b>	<b>199</b>
Fecha estimado de instalación		30/10/2017	19/08/2017 al 20/10/2017		

## 3. Resumen de atención de mobiliario escolar y equipamiento programado por Intervención de la región Apurímac

Cuadro N° 02: Resumen de bienes de mobiliario y equipamiento por Intervención

REGIÓN / PROVINCIA	EN CONVOCATORIA	ADJUDICADO	ENTREGADO	Total general
APURIMAC	459	1,120	2,173	3,752
COAR			328	328
JEC		1,120		1,120
REPOSICIÓN - JEC	459		1,845	2,304
<b>Total general</b>	<b>459</b>	<b>1,120</b>	<b>2,173</b>	<b>3,752</b>
Fecha estimado de instalación	20/12/2017	30/12/2017		

Asimismo está programado la atención con kits de pararrayos para las instituciones intervenidas por Plan Heladas 2017 según el siguiente detalle:

## 1. Resumen de atención con kits de pararrayos programado por provincia e intervención de la región Apurímac

Cuadro N° 03: Resumen de kits de pararrayos por Provincia

REGIÓN / PROVINCIA	IIEE PROGRAMADAS CON PARARRAYOS	ADJUDICADO	Total general
APURIMAC	6	6	6
ABANCAY	2	2	2
ANDAHUAYLAS	2	2	2
ANTABAMBA	1	1	1
GRAU	1	1	1
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Fecha estimado de instalación		10/11/2017	





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"



Cuadro N° 04: Resumen de kits de pararrayos por Intervención

REGIÓN / INTERVENCIÓN	IEE PROGRAMADAS CON PARARRAYOS	ADJUDICADO	Total general
APURIMAC	6	6	6
PLAN HELADAS 2017	6	6	6
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Fecha estimado de instalación

10/11/2017

### III. CONCLUSIONES


Por lo expuesto, se informa que está programado la atención con 199 módulos prefabricados y 6 kits de pararrayos a un total de 91 instituciones educativas incluyendo a las IE programadas con kits de pararrayos, donde se estima la culminación de instalación hasta el mes de noviembre según los plazos contractuales de los procesos de selección.

### IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda la remisión del presente informe a la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento para los trámites correspondientes.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,

  
 Téc. Comp. e Inf. OSMER  
**MANUEL LOPEZ ZUMAETA**  
 Asistente Técnico  
 PRONIED - UGME

Lima, 07 de agosto de 2017

Con la conformidad del funcionario que suscribe, remítase el presente informe y sus antecedentes a la Jefatura de la Unidad de Mobiliario y Equipamiento, para los fines que estime pertinente.

  
 Arq. Claudia Flores Tinote  
 Coordinador Equipo Prefabricados  
 Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento  
 PRONIED

Lima, 07 de agosto de 2017

Con la conformidad del funcionario que suscribe, remítase el presente informe y sus antecedentes a la Directora Ejecutiva del PRONIED, para los fines que estime pertinente.



  
 Arq. Elizabeth Arias Vega  
 Jefa de la Unidad Gerencial  
 de Mobiliario y Equipamiento  
 PRONIED